

1. ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

----- ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

3. คำนิยาม :

:: นิยาม :

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด

และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้

คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

การดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย

สำนักงานเขต

๑. จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขต โดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ

การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลอง ที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ

๔. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อม ใช้งาน

๕. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

๖. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุด Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่างๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ ๑ จุดต่อคลอง

สัดส่วนความสำเร็จในการบูรณาการการดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ที่หน่วยงานนำเสนอคิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒. ความสำเร็จในภาพรวม หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ของทุกหน่วยงาน และส่งผลให้สภาพของคลองมีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่โดยพิจารณาจากสภาพภูมิทัศน์ของคลองซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ

๔๐

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการกับคลองเป้าหมาย

โดยจัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

และรายงานผลผ่านระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพ ?

มหานคร (BMA Digital Plans)

4. วิธีการคำนวณ :

:: วิธีคำนวณ :

นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)

: ผลงานที่ทำได้ = 82.75 (ระดับ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ

คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าวัดลาดพลูดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้วขณะนี้รออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อลงนามสัญญา



**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

ส่วนโครงการที่ 4 อยู่ในขั้นตอนการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 57% โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลุดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 60% ส่วนโครงการที่ 4 อยู่ในขั้นตอนปรับพื้นที่รอบคลองสมเด็จพระยา

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 63% โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 55% โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลุดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 80% ส่วนโครงการที่ 4 อยู่ในขั้นตอนตัดขยะ ปรับปรุงทางเท้า ทำจุดเข็คอิน ประมาณ 65%

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69% โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 62% โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลุดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 100% ส่วนโครงการที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จพระยา ช่วงถนนอิสรภาพ-ถนนประชาธิปไตย ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ 1.สร้างจุดเข็คอิน 2.ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนครบถ้วน 3.เก็บขยะภายในคลองและทางเดินริมคลอง 4.ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 5.ตรวจสอบทางเดินริมคลองและสะพานข้ามคลองให้เรียบร้อย ครบถ้วน 100%

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 ดำเนินการดังนี้

โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองวัดกัลยาณมิตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 69%

โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองหลังวัดบางสะแกใน 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 62%

โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คลองข้างสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลุดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 100%

โครงการที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จพระยา ช่วงถนนอิสรภาพ-ถนนประชาธิปไตย ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

1.สร้างจุดเข็คอิน

2.ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนครบถ้วน

3.เก็บขยะภายในคลองและทางเดินริมคลอง

4.ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด

5.ตรวจสอบทางเดินริมคลองและสะพานข้ามคลองให้เรียบร้อย ครบถ้วน 100%

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จึงทำงานล่าช้ากว่ากำหนด

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

