



1. ชื่อตัวชี้วัด : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง(รวม)ในพื้นที่เขตจอมทอง

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าประสงค์ที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณ

3. คำนียาม :

:: -

4. วิธีการคำนวณ :

:: -

5. เป้าหมาย : 0 (5 คลอง)

: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (5 คลอง)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด้าน

ทาสีบริเวณข้ามคลองด้าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองซอยวุฒากาศ 42

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ได้ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองด้าน

ทาสีบริเวณข้ามคลองด้าน ข้ามทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และทาสีสะพานข้ามคลองฯ

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง

1. คลองด้าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20)

2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่ฝัก ผู้โดยสารทำน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย

Check in บริเวณศาลพระเจาเสื่อ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจาเสื่อให้แล้วเสร็จ

(คิดเป็นร้อยละ 20)

3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20)

4. คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน

สำนักการโยธาพร้อมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29

พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 15)

5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง

อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง

ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

ฝ่ายรักษา เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากัน เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

(คิดเป็นร้อยละ 15)

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : จำนวนคลองที่ต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งหมด 5 คลอง

1. คลองด้าน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (คิดเป็นร้อยละ 20)

2. คลองสนามชัย ดำเนินซ่อมแซมที่ฝัก ผู้โดยสารทำน้ำวัดไทร แล้วเสร็จ คงเหลือดำเนินการ จุดติดตั้งป้าย

Check in บริเวณศาลพระเจาเสื่อ เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซ่อมแซมศาลพระเจาเสื่อให้แล้วเสร็จ

(คิดเป็นร้อยละ 20)

3. คลองบางมด ดำเนินการทาสี สะพานวัดไทร แล้วเสร็จ (คิดเป็นร้อยละ 20)

4. คลองบางปะแก้ว ดำเนินการทาสี สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณวัดโพธิ์แก้ว และทำหนังสือประสาน

สำนักการโยธาพร้อมกิจกรรมทาสีสะพาน ข้ามคลองบางปะแก้ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 -29

พฤษภาคม 2564 และทำหนังสือขอความร่วมมือ ทาสีสะพานหมู่บ้าน คอนเนค (คิดเป็นร้อยละ 20)

5. คลองดาวคะนอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จำนวน 1 ครั้ง

อยู่ระหว่างประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อถอนตอไม้ในคลองดาวคะนอง

ฝ่ายเทศกิจดำเนินการผลักดันคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง

ฝ่ายรักษา เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง





และ ฝ่ายโยธา ได้นำรั้วมากัน เพื่อไม่ให้คนไร้บ้านกลับมาอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง
(คิดเป็นร้อยละ 20)

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

::

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....