

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สำหรับการโยธา

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1	11. ร้อยละความสำเร็จของโครงการพื้นที่ฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา งบรวม : 83,23 / ล้านบาท : 50.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาสาร	45,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(ผลงานล่าสุด :40%)		
		(2). โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน	315,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(ผลงานล่าสุด :38%)		
		(3). โครงการปรับปรุงถนนหลวงพ่าง ช่วงจากคลองพระยาเพชรบุรีถึงคลองลาดตะกวด กรุงเทพมหานครพื้นที่เขตสาครกระบัง	88,138,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :92%)		
		(4). งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนเชื่อมชุมชนจากคลองบางนาเงินถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ	32,182,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :100%)		
		(5). โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1	173,000,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :12%)		
		(6). ปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก ช่วงจากคลองลำพอง ถึงคลองเจ๊ก พื้นที่เขตสาครกระบัง	27,929,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :100%)		
		(7). ปรับปรุงถนนเทพไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประชาโยชน์ พื้นที่เขตบางแค	2,948,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :100%)		
		(8). งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณคูน้ำช่วงทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2 +300) พื้นที่เขตบางแค	2,970,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :100%)		
		(9). ปรับปรุงผิวจราจรคันหินและทางเท้าถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกมวยราชถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง	81,684,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :42%)		
		(10). ปรับปรุงถนนเลียบบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปางถึงถนนทับยาว พื้นที่เขต-ลาดกระบัง	111,237,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :33%)		
		(11). ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสาทรใต้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทรและเขตบางกอกเหนือ	21,936,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :100%)		
		(12). ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญราษฎร์ และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เขตยานนาวาและเขตบางกอกเหนือ	59,450,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :98%)		
		(13). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าว ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐบุษย์ถึงพื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ)	29,420,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :100%)		
		(14). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากแยกศาลเจ้าถึงถนนสังฆมสุมทราโชพื้นที่เขตวังทองหลาง (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ)	11,630,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(ผลงานล่าสุด :100%)		
(15). ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์อุทิศ บริเวณโรงเรียนสุนทรภู่ราษฎร์องค์ดิน จำนวน ๑ แห่งพื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติม)	8,653,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ		
(ผลงานล่าสุด :100%)				
(16). งานปรับปรุงถนนสนามบินพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน	18,100,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ		
(ผลงานล่าสุด :100%)				
(17). ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ช่วงจากแยกถนน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ	29,966,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ		
(ผลงานล่าสุด :100%)				
(18). ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสะพานข้ามคลองหน้าแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร	29,346,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ		
(ผลงานล่าสุด :100%)				
(19). โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา	98,510,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ		
(ผลงานล่าสุด :88%)				
(20). งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกมวยราช ถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวีและพื้นที่เขตห้วยขวาง (โครงการต่อเนื่องปี 64)	81.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ		
(ผลงานล่าสุด :0%)				
(21). ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหมงหลวง กรุงเทพมหานคร ช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงสะพานกษัตริย์ศึก พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (งบกลางปี 64)	99,980,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ		
(ผลงานล่าสุด :0%)				
(22). งานปรับปรุงผิวจราจรพร้อมซ่อมแซมท่อทางคูน้ำระบายน้ำถนนบรมราชชนนี จากแยกถนนอินทรี ถึงสุดเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตคลองจั่น	61,382,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง		
(ผลงานล่าสุด :6%)				
(23). งานปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด	62,395,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง		
(ผลงานล่าสุด :19%)				
(24). งานปรับปรุงทางต่างระดับรัชโยธิน พื้นที่เขตจตุจักร	25,999,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง		
(ผลงานล่าสุด :28%)				
(25). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑล สาย 1 พื้นที่เขตคลองจั่น	6,535,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง		
(ผลงานล่าสุด :100%)				
(26). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนา	10,996,395.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง		
(ผลงานล่าสุด :100%)				
(27). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกพระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง		
(ผลงานล่าสุด :100%)				
(28). ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการจัดหารถขุดลอก	47,770,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง		
(ผลงานล่าสุด :100%)				

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
2	18. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แกะไขปัญหาจราจร จุดตัดทางแยก (ตัวชี้วัดจราจรกลาง) ผลงาน : 3.00 / เป้าหมาย : 3.00 (เส้นทาง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกึ่งจราจรชั้น Sls.2+935 ถึงถนนเขตลาดกฟ้า (ผลงานล่าสุด :30%) (2). โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เข็มถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผลงานล่าสุด :39%) (3). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย (ผลงานล่าสุด :33%)	34,000,000.00 303,021,000.00 268,989,888.00	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง
3	4. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 50.00 / เป้าหมาย : 20.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1 (ผลงานล่าสุด :50%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
4	5. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ผลงาน : 56.66 / เป้าหมาย : 2.00 (สถานี) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราชบุรีบูรณะ (ผลงานล่าสุด :100%) (2). โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน (ผลงานล่าสุด :50%) (3). โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน (ผลงานล่าสุด :20%)	31,129,200.00 1,000,000.00 1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง
5	12. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลงาน : 12.66 / เป้าหมาย : 70.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองจั่น (ผลงานล่าสุด :5%) (2). โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้นโรงพยาบาลสินธร (ผลงานล่าสุด :32%) (3). โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :1%)	247,000,000.00 35,400,000.00 63,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง
6	17. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 10.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานภิรมย์ - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ผลงานล่าสุด :100%)	487,748,170.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
7	19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน ผลงาน : 55.94 / เป้าหมาย : 5.00 (เส้นทาง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างสะพานอุบลราชธานี พ้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (ผลงานล่าสุด :81%) (2). โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ พ้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (ผลงานล่าสุด :81%) (3). โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสีนทวงศ์กับถนนพญาไท (ผลงานล่าสุด :72%) (4). โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุขุมวิท และสะพานข้ามถนนเจริญสีนทวงศ์ (ผลงานล่าสุด :100%) (5). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา (ผลงานล่าสุด :100%) (6). โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ (ผลงานล่าสุด :49%) (7). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง (ผลงานล่าสุด :54%) (8). โครงการทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (ผลงานล่าสุด :4%) (9). โครงการทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพรัตน (ผลงานล่าสุด :9%) (10). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโมเดิร์นจิ๋ว ช่วงจากซอยโมเดิร์นจิ๋ว 38 ถึงถนนคลองแก้ว (ผลงานล่าสุด :21%) (11). โครงการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ผลงานล่าสุด :2%) (12). โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนเอื้อนสุข-ลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :4%) (13). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาริมถนนแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพาน-ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง (ผลงานล่าสุด :70%) (14). โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาริมถนนแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 (ผลงานล่าสุด :80%) (15). โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) (ผลงานล่าสุด :60%) (16). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก (ผลงานล่าสุด :70%) (17). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาริมถนนแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง (ผลงานล่าสุด :60%) (18). โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกระบือ (สะพานลาดพร้าว-เสวีไทย) (ผลงานล่าสุด :90%)	333,963,685.84 8,571,350.00 283,766,039.61 155,033,351.30 62,265,136.64 340,000,000.00 560,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 9,450,000.00 245,000.00 32,000,000.00 78,500,000.00 9,800,000.00 2,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง
8	1. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ได้รับการควบคุม ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	(1) การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ระเบียบที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กรมโยธาธิการ	51,872,400.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก		งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
9	2. ร้อยละของจำนวนโครงการก่อสร้างได้รับการควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ระเบียบที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กรมโยธาธิการ (ผลงานล่าสุด :100%)		
10	6. ร้อยละความสำเร็จของงานโครงการที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในทางวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(2) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสียงภัย 9 ประเภทที่ผ่านงานรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารจาก สำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ 8.6 ปี พ.ศ. 2562) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
11	7. ร้อยละความสำเร็จของงานโครงการข้อมูลอาคารที่มอบไปรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
12	8. ร้อยละความสำเร็จของงานโครงการใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
13	9. ร้อยละของงานเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี 2564 ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
14	10. จำนวนอาคารตามกฎหมาย 9 ประเภทที่ได้รับการตรวจให้มีความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 150.00 (จำนวน) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
15	22. ร้อยละความก้าวหน้าของงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิม ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 3.00 (แห่ง/ปี) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม (ผลงานล่าสุด :10%) (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหอดูดาวราชชนกและคลองหอดูดาวราชบุรี (ผลงานล่าสุด :10%)	200,000,000.00 64,000,000.00	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
16	16. ร้อยละความสำเร็จของงานติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านต่างๆ ลงใต้ดิน ผลงาน : 25.92 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าการไฟฟ้านครหลวง (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
17	3. ร้อยละความสำเร็จของงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสียงอันหนาแน่น และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 171.29 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100%) (2) โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :0%)	0.00 0.00	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
18	20. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และคนพิการอย่างทั่วถึง (ตัวชี้วัดเจตคติกลาง) ผลงาน : 5.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการให้คำปรึกษาและนำอาคารสำนักงานเขตและอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครให้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานออกแบบ
19	13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน (ตัวชี้วัดเจตคติกลาง) ผลงาน : 5.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) โครงการจัดทำแผนบูรณาการและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
20	15. ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ผลงาน : 10.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตอนที่ 1 - 4 (ผลงานล่าสุด :10%)	256,025,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
25	5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ผลงาน : 45.19 / เป้าหมาย : 10.00 (ร้อยละ) มีมติที่ 5 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1) กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานและงานวิชาการ
26	5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 0.00 () มีมติที่ 5 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มี ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของสำนักงานโยธา (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	กองแผนงานและประสาน ราชการโยธา

สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 26 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 105 โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุงเทพมหานคร