

1. ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

----- ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

3. คำนิยาม :

:: นิยาม

การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด

และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน

ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้

คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด

การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย

1. จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

2. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ

การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน

ในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง

สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ

4. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

5. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพาน

ข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

6. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน

และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง

4. วิธีการคำนวณ :

:: วิธีคำนวณ

นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงาน

ตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)

: ผลงานที่ทำได้ = 5.00 (ระดับ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.ลงพื้นที่สำรวจคลองและปัญหาที่พบ

2.ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการฯ โครงการ เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัด

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : - จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลอง

- รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ

- บริหารจัดการขยะ ติดตะแกรงขยะ

- สำรวจไฟฟ้า กล้อง CCTV และซ่อมแซมสะพานให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น และพัฒนาจุดเช็คอิน

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสวยงาม

- สำรวจข้อมูลเบื้องต้นวันที่ 8 มกราคม 2564

- ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปกครอง

และผู้บริหารลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ รมรงค์ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองสวนหลวง 2



**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

- ประชุมโครงการ ณ ที่ทำการชุมชน วันที่ 14 มกราคม 2564 , เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มกราคม 2564
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิวทิวทัศน์และสร้างจุด Check in 1 จุด
  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงบ้านเรือน ริมคลองให้สวยงามหรือมีสภาพดีขึ้น
- องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสะอาด
- มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ห้ามทิ้งขยะลงคลอง โดยการเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์
  - ดำเนินการจัดเก็บขยะในคูคลอง กำจัดวัชพืชในคลองเปิดทางน้ำไหลตามจุดที่มีน้ำท่วมขัง
  - เก็บขยะบริเวณทางเดินริมคลองตลอดแนวคลอง
  - จัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ครั้ง 14 ม.ค.64 , 18 ก.พ.64 , 11 มี.ค.64 , 8 เม.ย.64 , 23 เม.ย.64
  - ติดตั้งตะแกรงเหล็กหนามซี่ดัดอะไหล่, แยกคลองสวนหลวง, สามแยกปลายคลองสวนหลวง, ปากซอยเจริญกรุง 85แยก 16
- องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัย
- สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธามีการตรวจสอบและซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตกและสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองตามที่ได้มีการสำรวจ เพื่อให้เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลาากลางคืน
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการตามแผนและส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

- :: 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ โดยมีการลงพื้นที่ออกตรวจเป็นประจำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
- 3. ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

- :: พื้นที่บริเวณคลองสวนหลวง 2 เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานในบางกิจกรรม เช่น ซ่อมแซม รื้อถอน ติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จึงจะสามารถดำเนินการได้

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: 1. สำเนาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองสวนหลวง 2 ในพื้นที่เขตบางคอแหลม
- 2. แผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่สำนักงานเขตบางคอแหลม
- 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครหน่วยงาน สำนักงานเขตบางคอแหลม
- 4. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม
- 5. รายงานผลในระบบ BMA Digital Plan

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

