



1. ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

----- ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

3. คำนียาม :

:: 11111111111111111111111111111111

4. วิธีการคำนวณ :

:: 11111111111111111111111111111111

5. เป้าหมาย : 20 (ไม่น้อยกว่า 20 คลอง)

: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (ไม่น้อยกว่า 20 คลอง)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.ดำเนินการสำรวจคลองเป้าหมาย (คลองแสนแสบ และคลองสามเสน) และจัดส่งผลการสำรวจคลองใน
สนน.เรียบร้อยแล้ว

2.อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่

3. ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนด โดยทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะริมคลองแสนแสบ (ครั้งที่1) เรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างดำเนินการทำความสะอาดริมคลองสามเสนในพื้นที่รับผิดชอบ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : - ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1. พัฒนาทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช ตัด/แต่งต้นไม้ริมฝั่งคลอง และทำความสะอาดพื้นทางเดินริมเขื่อน 3,630 เมตร

2. จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลองเพื่อเปิดทางไหลของน้ำ ในคลองสาขา ระยะทางรวม 2,595 เมตร

3. ให้ความรู้สถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย 15 สถานประกอบการ

4. สาธิตการทำถังหรือบ่อดักไขมัน สำหรับบ้านเรือน 7 ชุมชน

5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่วางสิ่งกีดขวางและไม้ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง 7 ชุมชน

6. จัดระเบียบทางเดินริมเขื่อน ไม่ให้มีการตั้งวาง ตากแขวนสิ่งของ 1,620 เมตร

7. รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน/แนวคลอง 8 แห่ง (คงเหลืออีก 6 แห่ง)

8. ปรับปรุงราวกันตก และซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลองใหม่มีความปลอดภัย 5 สะพาน

9. ตรวจสอบความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางเดินริมคลอง 1,620 เมตร (ตามแนวทางเดินริมเขื่อน)

และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

10. พัฒนาพื้นที่ว่างบริเวณสะพานหัวช้าง ริมคลองแสนแสบ ขนาดพื้นที่ 100 ตารางวา ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม จุดพักผ่อน

11. พัฒนาลานปูน พื้นที่ส่วนรวมของชุมชนสมประสงค์ 5 ริมคลองแสนแสบ ขนาดพื้นที่ 80 ตารางวา ให้สะอาด สวยงาม

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

12. ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงวัดพระยาหยิ่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสัมป่อย (คลองสาขาของคลองแสนแสบ) จำนวน 18 บล็อก

ด้วยการวาดภาพระบายสีบนกำแพง

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน/แนวคลอง 6 แห่ง

2. สำรวจความเพียงพอ เหมาะสมของไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตลอดแนวริมคลอง 4,800 เมตร

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงโรงเรียนวัดศิंहสาราม ริมคลองแสนแสบ จำนวน 25 บล็อก

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : จัดทำจุดเขคอินบริเวณริมคลองสามเสนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำจุดเขคอินบริเวณริมคลองแสนแสบ

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัดทำขึ้น ครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนของหน่วยงาน

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :





:: ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินการ

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: 1) แบบสรุปผลการสำรวจพื้นที่คลอง
- 2) แผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
- 3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบและคลองสามเสนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
- 4) แผนปฏิบัติการทำความสะอาดคลองแสนแสบ และแผนปฏิบัติการทำความสะอาดคลองสามเสน
- 5) แผนปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่วางสิ่งกีดขวาง และไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
- 6) ภาพข่าวการดำเนินงานต่าง ๆ
- 7) รูปภาพการดำเนินงาน
- 8) สำเนาหนังสือประสานการไฟฟ้าฯ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

