

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาฯ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

----- ย่อย : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าประสงค์ที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

3. คำนิยาม :

:: โบราณสถาน หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ

ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้บำรุงและดูแลโบราณสถาน จำนวน ๓๙ แห่ง/แหล่ง จากกรมศิลปากร

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี ๒๕๖4 คูณด้วย ๑๐๐หารด้วยร้อยละของความสำเร็จที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๖4

5. เป้าหมาย : 90 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 89.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการตามสัญญา กรมศิลปากร มีหนังสือให้แก้ไขรายการสรุปรายละเอียดการ ซ่อมแซม และ สวพ. ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร อย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่ กรมศิลปากรแนะนำ ซึ่งผู้รับจ้างส่งรายงานฯ ดังกล่าวให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแล้ว

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ดำเนินการตามสัญญา

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ได้ส่งรายงานผลการศึกษาและ

แบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

2.กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะ

ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

ตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ

อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้

ตามรูปแบบที่เสนอ

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.ดำเนินการตามสัญญา

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ได้ส่งรายงานผลการศึกษาและ

แบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

2.กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะ

ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

ตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรฯ

อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้

ตามรูปแบบที่เสนอ

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1.ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อนุมัติให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา

จำนวน 833 วัน ตามหนังสือที่ กท 1701/1551



ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
 2. แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่
 สวพ.9/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่1)
 สัญญาปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า
 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
 สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: 1.ดำเนินการตามสัญญา กรมศิลปากร มีหนังสือให้แก้ไขรายการสรุปรายละเอียดการ ซ่อมแซม และ สวพ. ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร อย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่ กรมศิลปากรแนะนำ ซึ่งผู้รับจ้างส่งรายงานฯ ดังกล่าวให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแล้ว
- 2.สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ส่งรายงานผลการศึกษาและแบบก่อสร้างให้กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
- 3.กรมศิลปากรมีหนังสือที่ วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าตามเงื่อนไขของกรมศิลปากรอนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอ
- 4.ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน 833 วัน ตามหนังสือที่ กท 1701/1551 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
- 5.แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สวพ.9/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่1) สัญญาปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร / การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

