

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

----- ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

3. คำนิยาม :

:: โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร หมายถึง

การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปและประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับฉบับปัจจุบัน ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

1. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา/ขออนุมัติปรับปรุงผัง
2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
3. วางและจัดทำร่างผังเมืองรวม/ประชาชนให้ข้อคิดเห็น
4. คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
5. ปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมหลังประชุมประชาชน
7. คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม
8. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม
9. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม
10. ปิดประกาศ 90 วัน /ประชาชนยื่นคำร้อง
11. คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. พิจารณาคำร้อง
12. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้อง
13. กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาคำร้อง
14. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลพิจารณาคำร้อง
15. เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ
16. เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณา (3 วาระ)
17. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติฯ
18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ การดำเนินการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 คือ

ขั้นตอนเตรียมการและประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน

และเตรียมการและสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนภาคการเมือง

เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคำร้อง

4. วิธีการคำนวณ :

:: 1. จำแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ (รวมทุกขั้นตอนเท่ากับร้อยละ 100)

2. กำหนดสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนว่ามีเนื้องานร้อยละเท่าใด (พิจารณาจากความสำคัญของเนื้องานในขั้นตอนนี้)

3. นำสัดส่วนเนื้องานแต่ละขั้นตอนหารด้วยจำนวนวันที่ใช้จริงในช่วงที่รายงานผล

(จะให้ความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนในช่วงที่รายงานผล)

4. หากในช่วงที่รายงานผลมีขั้นตอนงานมากกว่า 1 ขั้นตอน ให้นำความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนมารวมกัน

5. เป้าหมาย : 93 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 87.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินงานดังนี้

(1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ

(2) ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลา

การปฏิบัติงาน

(3) อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา

2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้

(1) รมต.คณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562

(2) คณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่าง แผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้

(1) คณะกรรมการผังเมืองมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้

?ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณากำหนดแนวทางและดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานแจ้ง

แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้กรุงเทพมหานครทราบต่อไป?

(2) อยู่ระหว่างการประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง

เพื่อทราบรายละเอียดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด

(3) คณะทำงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนผังและรายการประกอบแผนผังของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ร่วมกับที่ปรึกษา

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้

(1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด หน่วยงาน

(3) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผู้สั่งจ้างทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดหน่วยงาน

2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้

(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564

(2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้

(1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ

(2) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด หน่วยงาน แล้ว

ตามคำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด

หน่วยงานโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษาเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564

(3) ประชุมคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดหน่วยงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้

(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564

(2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: 1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีการดำเนินการดังนี้

(1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ

(2) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด หน่วยงาน แล้ว

ตามคำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด

หน่วยงานโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษาเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564

(3) ประชุมคณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลดหน่วยงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

2. การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้

(1) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้ทราบ



เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564

(2) อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำรายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: - ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ?พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562? เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ. ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง

- สถานการณ์ Covid-19 ทำให้การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

